

附件 5

玉溪市江川工业园区 2021 年预算重点领域 财政项目文本公开

一、项目名称

玉溪市江川工业园区江城纸制品产业园道路及给排水工程

二、立项依据

玉江发改【2017】132

三、项目实施单位

江川工业园区投资开发有限公司

四、项目基本情况

1、该项目实施地点：玉溪市江川区江城镇江城纸制品产业园。

2、总投资及资金来源：项目估算总投资 943.74 万元，资金来源是自筹。

五、项目实施内容

本项目包含一至三号主道路 854.37 米，园区内 1 给排水管道及消防、雨污水排水管道和绿化亮化工程等。

六、资金安排情况

按照建设工程施工合同约定，开工先预付工程合同价20%的工程预付款，施工过程中按工程进度支付一定比例的进度款，工程竣工验收后进行审计，并按审计结果扣除质保金后支付工程款，质保金在质保期满后支付。

2019-2020年到位资金200万元，至2020年年底已支付工程预付款149.2万元、工程进度款28万元，其余部分在2021年完工后筹款支付。2021年财政安排预算100万元。

七、项目实施计划

该项目原计划工期为2019年10月25日至2020年4月25日，但开工后现场不具备施工条件，7户企业确定的施工单位临时施工电线、管道、水管等障碍制约和影响了施工进度，加上2020年1—3月因新冠肺炎的影响及5—9月份降雨等因素，影响了工程进度，导致了工期滞后。现已完成工程进度30%，预计工期将延期至2021年6月30日。

八、项目实施成效

该工程完成后，将为江城纸制品产业园入驻企业的生产生活提供极大的便利条件，提升了该产业园的形象，对当地的经济发展起到了很好的促进作用，为江川的经济发展做出了应有的贡献。